

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:

- prace ziemne;
- budowa budynku ;
 - roboty fundamentowe i murowe,
 - prace ciesielskie i dekarские,
 - prace wykończeniowe,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
- utwardzenie terenu.

2. wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- rozbudowywany budynek świetlicy;

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie występują;

4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

4.1.prace zewnętrzne przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m:

- możliwość upadku pracownika ze stanowiska pracy,
- możliwość spadnięcia na pracowników i osoby postronne narzędzi, materiałów i uszkodzonych fragmentów obiektu,

4.1.wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m:

- możliwość wpadnięcia pracowników i osób postronnych do wykopu,
- możliwość zasypania pracownika w wykopie wąsko przestrzennym,
- możliwość potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką łopaty koparki.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- poinformować pracowników o zakresie prowadzonych prac, zagrożeniach wynikających z charakteru prac, czynnościach zabronionych,
- określić szczegółowy sposób prowadzenia prac w warunkach stwarzających zagrożenie, z określeniem sposobu zabezpieczeń pracowników, asekuracji, metod komunikacji i alarmowania.
- przed przystąpieniem do prac na wysokościach sprawdzić aktualność badań lekarskich dopuszczających pracownika do prac w takich warunkach,
- przed przystąpieniem do prac w wykopach sprawdzić aktualność badań lekarskich dopuszczających pracownika do prac w takich warunkach [pomieszczeniach zamkniętych],

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- zastosować środki ochrony zbiorowej na rusztowaniach, pomostach roboczych, otworach, w szczególności: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
- osoby wykonujące prace przy krawędzi dachu należy wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak szelki bezpieczeństwa,

- osoby przebywające w pobliżu rusztowań oraz na rusztowaniach należy wyposażyć w kaski ochronne oraz obuwie ochronne.
- zastosować środki ochrony zbiorowej przy krawędzi wykopu oraz wokół stref pracy koparki np. balustrady i bariery zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.) Na czas zmroku i nocy bariery należy wyposażyć w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
- zabezpieczyć ściany wykopów poprzez wykonanie punktowych rozporów ścian,
- umieścić napisy informacyjne i ostrzegawcze,
- urobek i materiały budowlane składować oraz prowadzić transport poza klinem naturalnego odłamu gruntu,
- roboty prowadzić w zespołach minimum 2 osobowych -jeden pracownik poza wykopem asekurujący pracujących wewnątrz niego

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Szymon Radomski

inż. Jan Pirogowicz

mgr inż. Michał Miścior

mgr inż. Dorota Czerwieniec